

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАОУ СОШ №8
п.Висимо-Уткинск


Е.В. Юдина
"27" 04 2026г

**План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2026/2027,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №8 п.Висимо-
Уткинск»**

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	246
	2024-2025	232
	2025-2026 (считая дату окончания отоп. периода 15.05.26 г.)	240
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С°
	2023-2024	-2,2
	2024-2025	-0,02
	2025-2026 (с сентября 2025 по март 2026)	-4,8
	Случаи аварий/ дефектов внутренней системы отопления	кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

**2. Организационные и технические мероприятия по
подготовке к отопительному периоду**

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$	Здание учреждения		Директор Юдина Е.В.	Выполнено

2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП.	ИТП	Июнь-август 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	В соответствии с действующим актом допуска в эксплуатацию
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	Выполнено 26.05.2025
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования.	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В. в рамках договора с обслуживающей организацией	Выполнено
5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	Выполнено
6	Разработка паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	Выполнено

7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В. в рамках договора с обслуживающей организацией	Выполнено
8	Ревизия (замена) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб. Проверка работоспособности спускников воздуха с составлением соответствующих актов	ИТП, Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	Выполнено

9	Проведение гидравлической/ гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В. в рамках договора с обслуживающей организацией	Выполнено
10	Проведение испытаний на плотность и прочность(гидравлическое испытание)тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В. в рамках договора с обслуживающей организацией	Выполнено

11	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	Здание учреждения	Сентябрь 2026	Директор Юдина Е.В. Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	
12	Проверка технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	
13	Предоставление копии Договора ТС или контракта.		Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В.	
14	Пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 в РТН		В соответствии с графиком (ноябрь/декабрь 2026)	Директор Юдина Е.В	
15	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Директор Юдина Е.В	Приказ от №2/3 от 14.01.2026г
16	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Директор Юдина Е.В. Гл. бухгалтер Хаертдинова И.В.	
17	Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Директор Юдина Е.В Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В., комиссия	
18	Приемка объекта теплотребления в составе комиссии с участием представителя МБУ «ЦОЗиП» с составлением Акта проверки технической готовности.	ИТП, Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Анкудинова С.В. В присутствии представителя МБУ «ЦОЗиП»	

Составил: Анкудинова С.В.